ERIC FERNANDEZ

Contratista General
Las Acacias Calle 9, numero 884 A
e-mail erlofer@yahoo.es Tel 6669 1221, 393-7310

Panamá, 7 de noviembre de 2012

Señores:
Minera Panamá
Ciudad

Presentamos a ustedes evaluación y avance de los trabajos realizados hasta el día 2 de noviembre de de 2012 según inspección realizada. Dadas las condiciones existentes en el edificio del **Museo de Penonomé**, provincia de Coclé.

- Se han corregido un 80% de los techos existentes, luego de la colocación de las columnas u horcones como son conocidas por los artesanos.
  Para poder reemplazar los horcones o columnas ha sido necesario desmantelar todo el techo, sacar las piezas de madera en malas condiciones para ser reemplazadas también, así como la caña, conocida como "caña blanca" localizada en lugares lejanos del pueblo a orillas del rio.
  Estas son colocadas en lugar apropiado para crear una trama complementada con bejucos o lianas de fibra natural también localizada en lugares boscosos en sectores de las afueras de la ciudad de Penonomé.
  Las condiciones climáticas, lluvias en el mes de septiembre y octubre no han sido favorables para los avances de los trabajos realizados. Las repetidas lluvia durante días en lapso de tres semanas, son el principal motivo de nuestro lento avance.

NAC
26/10/2012

27/10/2012

- Han sido reemplazada y corregidas la columnas u horcones, se llevó a cabo un sistema nuevo para el empotrado de la mismas en el suelo de manera de evitar la filtración el agua en ellas y posterior deterioro por descomposición de material orgánico de las mismas, haciendo más duradera los soporte de estas estructuras.

- Se aumento la longitud de los aleros en portales para garantizar un evitar la entrada del agua lluvia

- Colocación de las tejas nuevamente en su lugar

- Techos terminados, la confección artesanal de la época colonial, hace de estos trabajos dignos de admiración.

26/10/2012
NO PASE

26/10/2012
NO PASE

- Acondicionamiento de ara de una de las salas. Eliminación de paredes existentes para crear mejor y mayor área de exhibición.

26/10/2012

- Acondicionamiento de baño existente, nos permite crear en el área un cuarto de maquinas para controles eléctricos y diferentes equipos a instalar en el futuro
  Construcción de paredes nuevas: pared de separación del baño existente

31/10/2012

31/10/2012

- Acondicionamiento de puertas existente, en el caso de que las puertas no ameriten el reemplazo de las piezas dañadas procederemos a la fabricación de las que sean necesarias. En esta etapa han sido bloqueadas las áreas o el perímetro de las puertas para seguridad, las mismas no permiten la instalación de puertas de hierro, por su forma, ventaja nos da ventaja para lograr mayor áreas de extinción interior.

31/10/2012

- Construcción de piso superior: procedimos al desmantelamiento de los pisos de madera existente en el segundo piso de la casa No.4, este empezó a presentar deterioro, se utilizara la misma madera que está en excelentes condiciones pero perdió las muescas que amarran las talas entre sí, con la que se logra la firmeza necesaria en el piso..

- Cambio de posición de la virgen en la parte exterior del museo, área de parque, ha sido una de las condiciones que nos han impuesto la Alcaldía y el Concejo Municipal de Penonomé, en su departamento de ornato, para otorgarnos el permiso el pequeño globo de terreno para la construcción de baños públicos.

- Basura: desalojo dedesperdicios en el area, se hace según los casos, una o ods veces ala asemana.